

АКТ № 80
Периодической проверки (обследования)
технического состояния вентиляционных каналов

«14» апреля 2023 г.

г. Волгодонск

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»

главного инженера Алаухова В. В.
мастера СОР Серegiной Г.Ю.
вентиляционщика Недомеркова А.Ф.,

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в квартирах:
№ 1-66 дома № 14/16 по улице Энтузиастов
с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки (обследования) произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентиляционных каналов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, перегородок и т.п.)

В ходе обследования (проверки) установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ _____

2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине (смотри дефектную)

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

ПОДПИСИ:

главный инженер

В.В. Алаухов

мастера СОР

Г. Ю. Серегина

вентиляционщик

А.Ф. Недомерков